

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันที่ 26 กันยายน 2562

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แจ้งกิจการค้าร่วม เจแอล ประกอบด้วย 1. บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ 2. บริษัท วรรณฯ จีระ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นั้น

เนื่องจากสถานที่จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของการส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 10 แห่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้เพราะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 ขอยกเลิกสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาลและเป็นพื้นที่ซ้ำซ้อน จำนวน 2 แห่ง จึงขอยกเลิกสถานที่ของการส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 8 แห่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญายกเลิกสถานที่ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง แก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการของการส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 8 แห่ง และแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้



1. ยกเลิกสถานที่จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่
รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาลและเป็นพื้นที่ซ้ำซ้อน
จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	สถานที่ยกเลิกดำเนินการก่อสร้าง		จำนวนเงิน/แห่ง (บาท)
		ชื่อสถานที่เดิม	ชื่อสถานที่ใหม่	
1	0900722002410N89	บ้านทะเลน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบล พนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	547,242.10
2	0900722002410N57	บ้านยางงาม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา	549,774.00
	รวมเป็นเงิน	(หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่บาทสิบสตางค์)		1,097,016.10

2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และตามบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่
18 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลงสถานที่จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร
ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) ของการส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
จำนวน 8 แห่ง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง, ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(เฉพาะงวดที่ 3 งวดสุดท้าย) และข้อ 16 ค่าปรับ ดังนี้

2.1 สัญญา ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

เดิม ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด
12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จำนวน 57 แห่ง (กลุ่มที่ 34) โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



เปลี่ยนเป็น ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 จำนวน 55 แห่ง (กลุ่มที่ 34) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

2.2 สัญญา ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (เฉพาะงวดที่ 3 งวดสุดท้าย)

เดิม ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 31,314,047.00 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบลบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 2,048,582.51 บาท (สองล้านสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมในแต่ละเขตเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดในแต่ละเขต ดังนี้”

เปลี่ยนเป็น ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 30,217,030.90 บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 1,976,815.11 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทห้าบาทสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมในแต่ละเขตเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดในแต่ละเขต ดังนี้”

เดิม 4.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

จ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นเงิน 5,490,144.30 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาภายใน 120 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19 (รายชื่อสถานที่ตามเอกสารแนบ 3) จ่ายให้

1. บริษัท ลีอกชเลีย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นเงิน 2,743,806.20 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบบาท)

2. บริษัท วรรณณา จีระ จำกัด คิดเป็นเงิน 2,746,338.10 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทแปดบาทห้าสตางค์)



เปลี่ยนเป็น

4.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

จ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นเงิน 4,393,128.20 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 19 (รายชื่อสถานที่ตามเอกสารแนบ) จ่ายให้

1. บริษัท ลีอกชเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คิดเป็นเงิน 1,646,790.10 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์)

2. บริษัท วรรณมา จีระ จำกัด คิดเป็นเงิน 2,746,338.10 บาท (สองล้านเจ็ดแสน สี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์)

ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานจ้างเหมาก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (กลุ่มที่ 34) งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 8 แห่ง เป็นระยะเวลา จำนวน 45 วัน นับถัดจากวันที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้าง

2.3 สัญญา ข้อ 16 ค่าปรับ

เดิม

ข้อ 16. ค่าปรับ

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 31,314.05 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสตางค์)”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 16. ค่าปรับ

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 30,217.03 บาท (สามหมื่นสองร้อยสิบเจ็ดบาทสามสตางค์)”

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมและให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และบันทึก ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเพ็ญศรี คำชุม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวภัทรวดี กลิ่นบุบผา)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางเกษมศรี ศศิโรจน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอุไร บางยี่ขัน)

ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณ พ.ศ.2559
งวดที่ 3 (กลุ่มที่ 34) คงเหลือ 8 แห่ง

ลำดับที่	สถานที่เดิม					สถานที่ใหม่				
	รายชื่อสถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รายชื่อสถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	บ้านค่ายเสือ	4	มะกอกเหนือ	ควนขนุน	พัทลุง	บ้านปากคลอง	1	มะกอกเหนือ	ควนขนุน	พัทลุง
2	บ้านยางหัก	2	บางเหรียญ	ควนเนียง	สงขลา	บ้านหน้าควน	13	บางเหรียญ	ควนเนียง	สงขลา
3	บ้านนาหว้า	4	ฉาง	นาทวี	สงขลา	บ้านคอกช้าง	6	ฉาง	นาทวี	สงขลา
4	บ้านแหลมโกฏู	8	ฝาละมี	ปากพะยูน	พัทลุง	บ้านควนพระออก	2	ฝาละมี	ปากพะยูน	พัทลุง
5	บ้านสรนหม่อม	5	ปรีก	สะเตา	สงขลา	บ้านใหม่	1	ปรีก	สะเตา	สงขลา
6	บ้านสำนักขาม	1	สำนักขาม	สะเตา	สงขลา	บ้านพรตือว	5	สำนักขาม	สะเตา	สงขลา
7	บ้านหนองบัว	4	คลองอู่ตะเภา	หาดใหญ่	สงขลา	บ้านท่าแฉ	3	คลองอู่ตะเภา	หาดใหญ่	สงขลา
8	บ้านบางโหลง	10	คูเต่า	หาดใหญ่	สงขลา	บ้านควน	5	คูเต่า	หาดใหญ่	สงขลา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายมนู จินฉาย)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ บุญชัย)

วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอรุณ เทหน้อย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายวิรัตน์ ใหม่อ่อน)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

